

Fase 3 - 69 wn Tuinwijk / Kortenoord
Wageningen



Bevestigingslijst

Gegevens koper:

Gegevens project:
Bouwnummer: 165
Woningtype:
Datum: 3-4-2018

Optie		Aantal	Bedrag incl. BTW	Akkoord getekend
01	Woninguitbreidingen			
10	Bouwkundige wijzigingen			
0110.1.002	Uitbouw achtergevel 1800mm De woning wordt op de begane grond aan de achterzijde 1800mm uitgebouwd; De elektrische installaties en warmtecapaciteit worden aangepast; De uitbouw is volledig geïsoleerd; Het platte dak van de uitbouw wordt voorzien van een wortelwerende bitumineuze dakbedekking en mossedum cassettes; Binnenafwerking van de uitbouw is gelijk aan de aansluitende ruimte in de woning; Zie optie 02 op optietekening d.d. 01-09-2017; Indien u geen uitbouw kiest maar de naastgelegen woning wel wordt uitgebouwd dan komt deze uitbouw ter plaatse van de erfgrans een gedeelte op uw kavel te staan; Dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning.	1,00	ST € 13.500,00	27-03-18
40	Eerste verdieping			
10	Bouwkundige wijzigingen			
4010.1.043	Indeling eerste verdieping, inloopkast Het realiseren van een indeling met inloopkast aansluitend aan grootste slaapkamer achterzijde. Slaapkamers achterzijde worden samengevoegd. Zie optie 43 op de tekening d.d. 01-09-2017; Inclusief: -aanpassingen binnenwanden, binnendeur- en kozijnen; -aanpassingen van de elektrische installaties en warmtecapaciteit.	1,00	ST € 600,00	03-04-18
73	Zolder			
45	Afbouwtimmerwerk			
7345.1.137	Binnenafwerking dakconstructie, wit De binnenzijde van de dak elementen worden voorzien van een witte afwerking en aftimmering. Alleen mogelijk bij woningtype C3.	1,00	ST € 1.150,00	03-04-18
70	Elektro techn. Installaties			
7370.1.097	Aanleg PV-panelen 5 stuks Het leveren en monteren van 5 stuks indak PV-panelen; Op zolder wordt een omvormer geplaatst incl. installatievoorziening; In het dak worden 5 stuks PV-panelen, JA Solar 285 WP Black, aangebracht; De mogelijkheid van het pakket is afhankelijk van de oriëntatie van de woning in combinatie met de aanwezige dakopbouwen, schoorstenen, dakkapellen e.d.; Vraag de kopersbegeleider naar de mogelijkheden. Deze prijs is incl. de korting a € 750,-- die u van BPD ontvangt.	1,00	ST € 2.750,00	03-04-18
7370.1.100	Aanleg PV-paneel 1 stuks extra Het leveren en monteren van 1 stuks indak PV-paneel, JA Solar 285 WP Black. Deze optie kan alleen als extra worden gekozen indien u optie 7370.1.097 t/m 7370.1.099 kiest. De genoemde prijs van deze optie is zonder omvormer en verder installatievoorzieningen, deze voorzieningen zijn nl. al opgenomen in optie 7370.1.097 t/m 7370.1.099.	2,00	ST € 930,00	03-04-18
90	Gevels			
30	Ramen, kozijnen en deuren			
9030.1.083	Badkamerraam voorzien van folie Het badkamerkozijn voorzien van gelaagdglas met een matte folie in de spouw van het glas;	1,00	ST € 75,00	03-04-18

Fase 3 - 69 wn Tuinwijk / Kortenoord
Wageningen

Bevestigingslijst

Gegevens koper:



Gegevens project:
Bouwnummer: **165**
Woningtype:
Datum: 3-4-2018

Optie		Aantal	Bedrag incl. BTW	Akkoord getekend
92	Achtergevel			
30	Ramen, kozijnen en deuren			
9230.1.077	Dubbele openslaande deuren met zijlichten, achtergevel In plaats van de standaard achtergevel indeling wordt de achterpui op de begane grond uitgevoerd met twee openslaande tuindeuren met twee zijlichten; Incl benodigde ventilatieroosters; zie optie 77 op de tekening d.d. 01-09-2017.	1,00	ST € 1.500,00	03-04-18
50	Loodgieterswerk			
9250.1.001	Buitenkraan, achtergevel Buitenkraan wordt uitgevoerd met een gevelkom, hoogte ca. 600mm+ vloerniveau; voorzien van een afsluit mogelijkheid in de meterkast; mogelijkheid op bevriezing is niet uitgesloten.	1,00	ST € 350,00	03-04-18

Het totaal door u gekozen meer- en minderwerk bedraagt incl. 21% BTW: € 20.855,00

Akkoord koper (totaal):

Datum:

Indien voornoemde niet overeenkomt met de door u gemaakte keuzes, verzoeken wij u per omgaande contact op te nemen met de afdeling Kopersbegeleiding.